

ALERTAS DE QUALIDADE DA ÁGUA, ao abrigo do artº 24 do novo DL n.º 69/2023, de 21 de agosto.

SIGLAS abaixo adotadas

AS - Autoridade de Saúde

CMMB - Câmara Municipal de Mondim de Basto

VP - Valor Paramétrico

AR - Aguarda resultado

AV - Análise verificação

BC - Bactérias coliformes

CP - Clostridium perfringens

AD - investigação das causas e implementação de medidas corretivas a decorrer

CO - Controlo operacional

AG - A aguardar resultado da análise de verificação

Atualizado a: 16/10/2023

Zona de Abastecimento	Data colheita	Parâmetro em Incumprimento	Resultado	VP	Entidade que detetou o incumprimento	Parecer AS					Medidas corretivas					
						Causas atribuídas ao incumprimento	AS emitiu parecer?	AS determina existir potencial risco significativo para a Saúde Humana?	AS determina restrições ao abastecimento?	AS determina interrupção ao abastecimento?	AS determina alerta aos consumidores?	AS determina medidas corretivas? Quais	Medidas efetuadas pela CMMB	Dia da contra análise	Resultado AV	Ponto de situação
Velão e Carmeleiro	19/09/2023	BC		0	AS	T1	sim	sim	C2	Não	sim	C2,C4,D2, T1 e T6	C2,C4,D2, T1 e T6	11/10/2023	0	Conforme
Porcaças	28/09/2023	BC	23	0	AS	T1	sim	sim	C2	Não	sim	C2,C4,D2, T1 e T6	C2,C4,D2, T1 e T6	18/10/2023		AG
Lameira (Varzigueto)	28/09/2023	CP	2	0	AS	T1	sim	sim	C2	Não	sim	C2,C4,D2, T1 e T6	C2,C4,D2, T1 e T6	18/10/2023		AG
Fonteeiras	04/10/2023	Radão	689	500	CMMB	X2	sim	sim	C2	SIM	SIM	C2,C3,D6	C2,C3 e D6	18/10/2023		AG

Causas

D2 Falta de manutenção/limpeza na rede de adução/distribuição/reservatório

T1 Dosagem inadequada de reagente

X1 A decorrer investigação das causas

X2 De acordo com as análises realizadas no CO, verificou-se que foi o "furo novo" quem contribuiu para o resultado inconforme. Nesse sentido o mesmo foi desligado. O abastecimento à população passou a ser efetuado pela mina e autotanque, caso este se verifique necessário.

Medidas Corretivas

C2 Restrição ao abastecimento (utilização da água apenas se fervida ou desinfetada)

C3 Abastecimento alternativo temporário (autotanque, água engarrafada, outros)

C4 Proceder a inspeção sanitária ao longo de todo o sistema de abastecimento

D2 Manutenção/limpeza/higienização na rede de distribuição/reservatório

D6 Proceder a monitorização da qualidade da água tratada na rede adução/distribuição/reservatório (parâmetros, pontos de colheita)

T1 Correção de dosagem de reagente no tratamento

T6 Assegurar a eficiência e eficácia do sistema de tratamento instalado

X1 Medidas corretivas C2,C4,D2, T1 e T6 agendadas