

ALERTAS DE QUALIDADE DA ÁGUA, ao abrigo do artº 24 do novo DL n.º 69/2023, de 21 de agosto.

SIGLAS abaixo adotadas

AS - Autoridade de Saúde

CMMB - Câmara Municipal de Mondim de Basto

VP - Valor Paramétrico

AVAg - Agendar análise de verificação

AV - Análise verificação

BC - Bactérias coliformes

CP - Clostridium perfringens

AD - investigação das causas e implementação de medidas corretivas a decorrer

CO - Controlo operacional

AG - A aguardar resultado da análise de verificação

Atualizado a: 02/02/2024

Zona de Abastecimento	Data colheita	Parâmetro em Incumprimento	Resultado	VP	Entidade que detetou o incumprimento	Parecer AS						Medidas corretivas				Ponto de situação
						Causas atribuídas ao incumprimento	AS emitiu parecer?	AS determina existir potencial risco significativo para a Saúde Humana?	AS determina restrições ao abastecimento? Quais?	AS determina interrupção ao abastecimento?	AS determina alerta aos consumidores?	AS determina medidas corretivas? Quais?	Medidas efetuadas pela CMMB	Dia da contra análise	Resultado AV	
Heradeiras (Vila Chã)	22/12/2023	Radão	660	500	CMMB	O1	sim	sim	C2	Não	sim	D6,G1,C2	A decorrer	07/02/2024		AG
Poça Nova	22/12/2023	Radão	613	500	CMMB	O1	sim	sim	C2	Não	sim	D6,G1,C2	A decorrer	07/02/2024		AG
Bouça do Olheiro	10/01/2024	BC	4	0	CMMB	T1	sim	sim	C2	Não	sim	T1, T6,D2,G1,C4	A decorrer	17/01/2024	0	Conforme

Causas	
D2	Falta de manutenção/limpeza na rede de adução/distribuição/reservatório
T1	Dosagem inadequada de reagente
X1	A decorrer investigação das causas
T3	Falha no sistema de desinfecção
X3	Obstrução na mina/nascente, tendo interferido com a qualidade da água
O1	Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água
Medidas Corretivas	
C2	Restrição ao abastecimento (ferver água, limitações ao consumo)
C3	Abastecimento alternativo temporário (autotanque, água engarrafada, outros)
C4	Proceder a inspeção sanitária ao longo de todo o sistema de abastecimento
D2	Manutenção/limpeza/higienização na rede de distribuição/reservatório
D4	Garantir barreira sanitária com desinfetante dentro dos valores recomendados
D6	Proceder a monitorização da qualidade da água tratada na rede adução/distribuição/reservatório (parâmetros, pontos de colheita)
T1	Correção de dosagem de reagente no tratamento
T6	Assegurar a eficiência e eficácia do sistema de tratamento instalado
X1	Medidas corretivas C2,C4,D2, T1 e T6 agendadas
G1	Definir e implementar um plano de trabalhos com vista à correção da situação